MASOTTI
INVESTIMENTOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Contrato:		**Total do contrato:**	**R$ 1.660.000,00**
Obrar:	**1616 - Resid. Recanto do Lago**	**Total da obra:**	**R$ 1.660.000,00**
Unidade construtiva:	**1-Obra**	**Fornecedor:**	**7865 - ALL TERRA INFRAESTRUTURA**
Número da medição:	**2 (2ª quinzena)**	**Data da Medição:**	21/03/2025
Data de vencimento:		A/C:	Engº Lenine / Engº Thiago

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades					Valores (R$)			
				Contratada	Acum. anterior	Medida	Acum. Atual	%Exe.Total	Unitário Contrato	Total contrato	Acum. anterior	Medição
1	**Mobilização**											
1.1	Mobilização (no início)	vb.		1,00	1,00			100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
1.2	Desmobilização (no final)	vb.		1,00	-	-			10.000,00	10.000,00	-	-
1.3	Canteiro de obra Despesas gerais de funcionamento	vb.		1,00								
1.0	**Instalação de redes de esgoto (Apenas mão de obra e equipamentos (corte, assentamento e reaterro compactado)**											
1.1	**Rede domiciliar (incluindo escavação e reaterro)**											
1.2	Assentamento de tubo PVC ø150mm	m		3.943,15	291,00	570,04	861,04	21,84%	80,00	315.452,00	23.280,00	45.603,20
1.3	Assentamento de tubo PVC ø200mm	m		76,45					80,00	6.116,00		
1.4	Assentamento de tubo PVC rígido para esgoto de Fº Fº ø150mm	m		119,15					80,00	9.532,00		
1.5	**Poços de Visita**											
1.6	Execução de Poço de visita profundidade padrão Sabesp até 1,50m	unid		68,00					1.700,00	115.600,00	-	-
1.7	Execução de Tampão de ferro fundido padrão Sabesp, inclusive acerto na base	unid		68,00					250,00	17.000,00		
1.8	**Ligaçoes domiciliares (conforme quantitativo tubos do projeto)**									-		
1.9	Assentamento de tubo PVC ø100mm	m		3.012,00	347,10	347,10	694,20	23,05%	80,00	240.960,00	27.768,00	27.768,00
1.10	Assentamento de Ts, Curvas, CAPs , TILs e Tampas de 100mm	unid		555,00	54,00	65,00	119,00	21,44%	300,00	166.500,00	16.200,00	19.500,00
1.11	**Recalque**											
1.12	Assentamento de tubo PVC / DeFoFo - PB JEI - ø150mm	m		291,65					80,00	23.332,00		
1.13	Instalação de ventosa 100 mm, com registro, T de redução e caixa de concreto	unid		1,00					2.000,00	2.000,00		
1.14	**Travessia aérea sobre córrego**											
1.15	Instalação de Treliça de ferro de medidas 0,80x0,40m	m		50,00					123,98	6.199,00		
1.16	Execução de Pilares de Concreto armado com sapatas e estacas	Unid.		6,00					3.000,00	18.000,00		
1.17	**Teste de Redes**	vb										
1.18	Lavagem e teste das redes e PVs	vb		1,00						-		
2.0	**Redes de água (Apenas mão de obra e equipamentos (corte, assentamento e reaterro compactado)**											
2.1	**Rêde Domiciliar (incluindo escavação, conexões e reaterro)**											
2.2	Assentamento de tubo PVC/PBA 50mm - CL 15	m		5.575,80					50,00	278.790,00		
2.3	Assentamento de tubo PVC/PBA 75mm- CL 15	m		169,70					50,00	8.485,00		
2.4	Assentamento de tubo PVC/PBA 100mm- CL 15	m		351,40					50,00	17.570,00		
2.5	Assentamento de Tubo De Fofo 150mm- CL15	m		291,90					50,00	14.595,00		
2.6	Assentamento de Tubo De Fofo 200mm- CL15	m		298,20					50,00	14.910,00		
2.7	Lastro de areia- esp 10 cm	m		6.687,00								
2.8	Execução de Tampão T 200 - FoFo	unid		22,00					250,00	5.500,00		
2.9	Assentamento de Caixa pré moldada para Registro de F"F"	unid		22,00					400,00	8.800,00		
2.10	Macromedidor competo, incluindo caixa de alvenaria	unid		2,00					10.000,00	20.000,00		
2.11	**Conexões**											
2.12	Conexões de rede	vb		1,00								
2.13	**Registros**											
2.14	Registro FoFo ø 50mm	unid		11,00						-		
2.15	Registro FoFo ø 75mm	unid		2,00						-		
2.16	Registro FoFo ø 100mm	unid		1,00						-		
2.17	Registro FoFo ø 150mm	unid		3,00						-		
2.18	Registro Limpeza FoFo ø 50mm	unid		4,00						-		
2.21	**Hidrante de Coluna**											
2.22	Hidrante de Coluna completo com conexões	Unid.		2,00					3.000,00	6.000,00		
2.23	Calçada e tampa de ferro fundido para hidrante	Unid.		2,00					700,00	1.400,00		
2.24	**Teste de Redes**											
2.25	Teste de estanqueidade nas redes	vb		1,00						-		
2.26	**Adutora (incluindo escavação e reaterro)**								-	-		
2.27	Assentamento de tubo PVC/ Defofo PB 100mm - Profundidade até 1,5m	m		1.235,68					50,00	61.784,00		
2.28	Lastro de areia- esp 10 cm	m		1.235,68						-		
3	**Instalação de Guias e Sarjetas**											
3.1	Mobilização e Desmobilização(valor para os 2 juntos)	unid		1,00								
3.2	Guias e sarjetas extrusada perfil 450mm(executadas in loco)	m		7.185,00					35,00	251.475,00		
4.0	Serviços Extras											
4.1	M.O. Execução de dreno Rua 09 - Preço Contrato Anterior	m										
									Total	**1.660.000,00**		**92.871,20**
					Desconto Faturamento Direto 12/03/2025 - CCNC COMBUSTIVEIS NOIVA DA COLINA - NF 27338							**6.138,00**
	TOTAL Á FATURAR NA 2ª MEDIÇÃO 2ª QUINZENA											**86.733,20**

Fornec:	**ALL TERRA INFRAESTRUTURA**	ALL TERRA Terraplenagem e Pavimentação	Resp. Medição Empreiteira	Resp. Medição Contratante
Celular	19 981333223			
Contato:	Eng.José C.Tedesco			
E-mail:	diretoria@allterraplenagem.com.br		Engº Jose C. Tedesco	

FATURAMENTO DIRETO

Data	Fornecedor	NF	Descrição	Valor
12/03/2025	CCNC COMBUSTIVEIS	27338	DIESEL S10	6.138,00
			Total Faturamento Direto	**6.138,00**